

## Дорожная карта

№ п/п	Наименование работ	Планируемый период исполнения	Ответственный за приемку работ	Применение машин и механизмов	Количество работников на объекте	Исполнение на 22.07.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Общественная территория: «Доска почета», расположенная на пересечении Школьной и Социалистической улиц</b>						
1	Демонтажные работы	с 01.05.2019 по 07.05.2019	Юников Игорь Владимирович	Экскаватор «Komatsu», гидромолот, погрузчик, отбойный молоток	7	Исполнено 100% Факт- 04.05.2019
2	Разбивочные работы	08.05.2019	Удальцов Валерий Валентинович	Тахеометр, рейка	2	Исполнено 100% Факт- 08.05.2019
3	Земляные работы (с погрузкой выбранного грунта на автомобили-самосвалы и вывозом на свалку)	с 09.05.2019 по 14.05.2019	Липанова Светлана Александровна	Экскаватор «Komatsu», погрузчик	7	Исполнено 100%
4	Устройство пандусов	с 24.05.2019 по 13.07.2019	Зверев Виталий Михайлович; Юников Игорь Владимирович	Мотобур, бензопила, УШМ, шуруповёрт	7	Исполнено 100%
5	Работы по мощению	с 01.06.2019 по 10.07.2019	Зверев Виталий Михайлович; Юников Игорь Владимирович	Виброплиты, УШМ	4	Исполнено 100%
6	Работы, сопутствующие мощению	с 14.05.2019 по 10.07.2019	Зверев Виталий Михайлович Юников Игорь Владимирович	УШМ	7	100%
7	Прокладка электрокабеля	с 11.06.2019 по 14.06.2019	Липанова Светлана Александровна	Экскаватор «Komatsu»	2	100%
8	Устройство фундамента под фонари (или их врезка) с монтажом светильников	с 15.06.2019 по 13.07.2019	Липанова Светлана Александровна	УШМ, мотобур	7	100%

9	Монтаж и подключение акцентных светильников и уличных розеток без устройства фундаментов	13.07.2019	Липанова Светлана Александровна	-	2	100%
10	Устройство малых архитектурных форм	с 20.06.2019 по 25.07.2019	Сергеева Юлия Николаевна	-	4	Находятся на базе (в целях сохранения установка будет произведена 31.07.2019)
11	Устройство стенки	с 14.05.2019 по 22.06.2019	Юников Игорь Владимирович	УШМ, мотобур, бензопила, шуруповёрт, виброплита	4	100%
12	Устройство террасы	с 17.05.2019 по 24.07.2019	Зверев Виталий Михайлович	Мотобур, бензопила, УШМ, шуруповёрт	4	95% (обработка маслом 23-24.07.2019)
13	Посадка растений	с 17.06.2019 по 28.06.2019	Сергеева Юлия Николаевна	Экскаватор «Komatsu»	7	100%
14	Устройство посевого газона с подготовкой основания 15 см	29.06.2019	Сергеева Юлия Николаевна	Экскаватор «Komatsu»	7	100%
15	Завершение работ	24.07.2019	Комиссия по приёмке выполненных работ, согласно распоряжения от 24.04.2019 № 195-р «О создании комиссии для приёмки работ на общественных территориях Бокситогорского городского поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году»	-	-	-

№ п/п	Наименование работ	Планируемый период исполнения	Ответственный за приемку работ	Применение машин и механизмов	Количество работников на объекте	Исполнение на 22.07.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Общественная территория: «Въезд в город со стороны д. Дыми», расположенной на пересечении улиц Дымское шоссе, Заводская и Воронина</b>						
1	Подготовка территории и демонтажные работы	с 01.05.2019 по 15.05.2019	Юников Игорь Владимирович	Экскаватор «Komatsu», автовышка, погрузчик, манипулятор, отбойный молоток	4	100%
2	Разбивочные работы	с 15.05.2019 по 16.05.2019	Удальцов Валерий Валентинович	Тахеометр, рейка	2	100%
3	Земляные работы (с погрузкой выбранного грунта на автомобили-самосвалы и вывозом на свалку)	с 13.05.2019 по 16.05.2019	Липанова Светлана Александровна	Экскаватор «Komatsu», погрузчик	4	100%
4	Работы по мощению	с 05.06.2019 по 07.07.2019	Юников Игорь Владимирович	Экскаватор «Komatsu», УШМ, виброплита	6	100%
5	Работы, сопутствующие мощению	с 16.05.2019 по 07.07.2019	Зверев Виталий Михайлович; Юников Игорь Владимирович	УШМ	4	100%
6	Прокладка электрокабеля	с 24.05.2019 по 15.06.2019	Липанова Светлана Александровна	-	2	100%
7	Устройство фундамента под фонари (или их врезка) с монтажом светильников	28.05.2019-15.07.2019	Липанова Светлана Александровна	-	2	100%
8	Устройство малых архитектурных форм	29.05.2019-15.07.2019	Сергеева Юлия Николаевна	-	4	100 % Находиться на ОТ "Фонтанка", в целях сохранения (2 урны)
9	Устройство бетонного постамента	с 25.05.2019 по 10.07.2019	Зверев Виталий Михайлович	Экскаватор «Komatsu», погрузчик, миксер бетонный, УШМ	6	100%

10	Устройство подпорных стен из железобетона	с 24.05.2019 по 10.07.2019	Зверев Виталий Михайлович; Юников Игорь Владимирович	Экскаватор «Komatsu», погрузчик, миксер бетонный, УШМ	6	100%
11	Облицовка подпорной стенки	с 15.06.2019 по 16.07.2019	Зверев Виталий Михайлович	УШМ	6	100%
12	Посадка растений	с 05.06.2019 по 24.07.2019	Сергеева Юлия Николаевна	Экскаватор «Komatsu»	4	95% выполнено (после установки "Медведя" посадим клумбы на постаменте)
13	Устройство посевого газона с подготовкой основания 15 см	с 14.06.2019 по 15.07.2019	Сергеева Юлия Николаевна	Экскаватор «Komatsu»	4	100%
14	Завершение работ	24.07.2019	Комиссия по приёмке выполненных работ, согласно распоряжения от 24.04.2019 №195-р «О создании комиссии для приёмки работ на общественных территориях Бокситогорского городского поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году»			

№ п/п	Наименование работ	Планируемый период исполнения	Ответственный за приемку работ	Применение машин и механизмов	Количество работников на объекте	Исполнение на 22.07.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Общественная территория: «Въезд в город со стороны ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», расположенной на пересечении улиц Социалистическая и Заводская, ограниченная фасадом дома № 2 по Социалистической улице</b>						
1	Подготовка территории и демонтажные работы	с 01.05.2019 по 10.05.2019	Юников Игорь Владимирович	Экскаватор «Komatsu», гидромолот, погрузчик, отбойный молоток	8	Исполнено Факт - 05.05.2019
2	Разбивочные работы	11.05.2019	Удальцов Валерий Валентинович	Тахеометр, рейка	2	Исполнено 100%
3	Земляные работы (устройство рельефа в планируемые отметки)	с 12.05.2019 по 14.05.2019	Липанова Светлана Александровна	Экскаватор «Komatsu», погрузчик	8	Исполнено 100%
4	Устройство дренажа	с 15.05.2019 по 19.05.2019	Юников Игорь Владимирович	Экскаватор «Komatsu»	8	Исполнено 100%
5	Работы по мощению	с 27.05.2019 по 25.06.2019	Зверев Виталий Михайлович; Юников Игорь Владимирович	Экскаватор «Komatsu», виброплиты, УШМ	12	Исполнено 100% мощения.
6	Работы, сопутствующие мощению	с 19.05.2019 по 15.06.2019	Зверев Виталий Михайлович; Юников Игорь Владимирович	УШМ	6	100%
7	Прокладка электрокабеля	с 23.05.2019 по 25.05.2019	Липанова Светлана Александровна	Экскаватор «Komatsu»	2	100%
8	Устройство фундамента под фонари (или их врезка) с монтажом светильников	с 25.05.2019 по 13.07.2019	Липанова Светлана Александровна	УШМ, мотобур	8	100%
9	Устройство малых архитектурных форм	с 14.06.2019 по 21.07.2019	Сергеева Юлия Николаевна	-	8	Находятся на базе (в целях сохранения установка будет произведена 31.07.2019)

10	Посадка растений	с 27.05.2019 по 15.07.2019	Сергеева Юлия Николаевна	Экскаватор «Komatsu»	8	100%
11	Устройство посевного газона с подготовкой основания 15 см	с 08.06.2019 по 20.07.2019	Сергеева Юлия Николаевна	Экскаватор «Komatsu»	8	100% выполнения.
12	Завершение работ	21.07.2019	Комиссия по приёмке выполненных работ, согласно распоряжения от 24.04.2019 № 195-р «О создании комиссии для приёмки работ на общественных территориях Бокситогорского городского поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды" в 2019 году»			

№ п/п	Наименование работ	Планируемый период исполнения	Ответственный за приемку работ	Применение машин и механизмов	Количество работников на объекте	Исполнение на 22.07.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>Общественная территория: «Территория озера Фонтанка», ограниченной с севера улицей Спортивная, с востока – Южным шоссе, с запада – стадионом «Металлург», с юга – «городским парком»*</b>						
1	Подготовка территории и демонтажные работы	с 01.05.2019 по 25.05.2019	Юников Игорь Владимирович	Экскаватор «Komatsu», гидромолот, погрузчик, отбойный молоток	10	100%
2	Разбивочные работы	с 05.05.2019 по 07.05.2019; с 26.05.2019 по 17.06.2019	Удальцов Валерий Валентинович	Тахеометр, рейка	3	100%
3	Земляные работы (устройство рельефа в планируемые отметки, выемка грунта, перемещение и складирование в отвалы, Погрузка, вывоз и утилизация грунта из отвалов)	с 24.05.2019 по 28.06.2019	Липанова Светлана Александровна	Экскаватор «Komatsu», погрузчик	10	100%
4	Устройство дренажа	с 30.05.2019 по 07.07.2019	Юников Игорь Владимирович	Экскаватор «Komatsu»	10	100%
5	Работы по мощению	с 10.06.2019 по 26.07.2019	Зверев Виталий Михайлович; Юников Игорь Владимирович	Экскаватор «Komatsu», виброплиты, УШМ	15	Выполнены работы по устройству основания 100%, Мощение 75% выполнено.
6	Работы, сопутствующие мощению	с 15.06.2019 по 19.06.2019; с 01.07.2019 по 26.07.2019	Зверев Виталий Михайлович; Юников Игорь Владимирович	УШМ	6	90%

7	Прокладка электрокабеля	с 06.06.2019 по 10.07.2019	Липанова Светлана Александровна	Экскаватор «Komatsu»	2	100%
8	Устройство фундамента под фонари (или их врезка) с монтажом светильников	с 01.06.2019 по 02.06.2019; с 11.07.2019 по 15.07.2019	Липанова Светлана Александровна	Мотобур, УШМ	10	100% выполнено.
9	Устройство пандусов	с 11.06.2019 по 18.07.2019	Зверев Виталий Михайлович	Мотобур, бензопила, УШМ, шуруповёрт	8	100%
10	Устройство малых архитектурных форм	с 10.06.2019 по 25.07.2019	Сергеева Юлия Николаевна	-	10	Придут на базу 24.07.2019 (в целях сохранения установка будет произведена 31.07.2019)
11	Устройство ж\б лестниц	с 25.05.2019 по 23.07.2019	Юников Игорь Владимирович	Мотобур, бензопила, УШМ, шуруповёрт	8	90% выполнено (производятся работы по выравниванию бетона).
12	Устройство ручья	с 03.07.2019 по 31.07.2019	Липанова Светлана Александровна	Экскаватор «Komatsu» Мотобур, бензопила, УШМ, шуруповёрт	6	Уложена труба, произведены работы по созданию каскада 85 % (остались посадки)
13	Укрепление склонов георешеткой	с 25.06.2019 по 16.07.2019	Юников Игорь Владимирович	Экскаватор «Komatsu»	4	Выполнено 90%
14	Посадка растений	с 02.06.2019 по 06.06.2019; с 03.07.2019 по 29.07.2019	Сергеева Юлия Николаевна	Экскаватор «Komatsu»	8	80% выполнено- Высажены Дубы, Клёны, посадки на склоне
15	Устройство газона с подготовкой основания 15 см	с 12.06.2019 по 31.07.2019	Сергеева Юлия Николаевна	Экскаватор «Komatsu»-	20	100% выполнен посев газона. Рулонный газон выполнение на 65%

16	Завершение работ	31.07.2019	Комиссия по приёмке выполненных работ, согласно распоряжения от 24.04.2019 № 195-р «О создании комиссии для приёмки работ на общественных территориях Бокситогорского городского поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году»			
----	------------------	------------	---	--	--	--

\* Детская площадка - подготовка и выравнивание территории под площадкой для укладки покрытия 100 % выполнения.

Согласовано изменения конструкции ручья на декоративное оформление. В связи с изменениями сроков работ, на согласовании пакет документов по продлению до 31.07.2019, в связи с дополнительными объемами. По набережной залит бетонный парапет.